

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PERFIL DE AÇO-12m							
LOCAL : COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE, ZONA RURAL - BREJETUBA/ES							
			MÊSES EM %				
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3ºMÊS	4º MÊS	5ºMÊS
SERVIÇOS PRELIMINARES	11.394,78	4,48%	11.394,78				
ENSECADEIRA	20.575,90	8,08%	20.575,90				
ESTAQUEAMENTO	48.724,22	19,14%		48724,22			
MOVIMENTO DE TERRA	7233,86	2,84%	2025,48				5.208,38
INFRAESTRUTURA - BLOCOS E CABECEIRAS	65367,94	25,68%		13.073,59	52.294,35		
SUPERESTRUTURA - TABULEIROS E GUARDA RODAS	17793,33	6,99%				17.793,33	
PERFIL METÁLICO E APARELHO DE APOIO	62864,36	24,69%				62.864,36	
PINTURA E GUARDA CORPO	10130,57	3,98%					10.130,57
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10484,57	4,12%	1.523,52	2.769,44	2.343,55	3.614,64	233,41
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	233.954,39	91,90%	33.996,16	61.797,81	52.294,35	80.657,69	5.208,38
TOTAL	254.569,53	100,00%	35.519,68	64.567,25	54.637,90	84272,33	15572,36
TOTAL ACUMULADO			35.519,68	100.086,93	154.724,84	238.997,17	254.569,53
PORCENTAGEM TOTAL			13,95%	25,36%	21,46%	33,10%	6,12%
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADO			13,95%	39,32%	60,78%	93,88%	100,00%

BREJETUBA/ES, 04 DE JANEIRO DE 2019

JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 04231/D